

**План мероприятий (Дорожная карта) по подготовке и проведению
капитального ремонта учебного корпуса
ГКОУ КК школы – интерната ст- цы Платнировской,
расположенном по адресу:
Российская Федерация, 353177, Краснодарский край, Кореновский район,
ст - ца Платнировская, ул. Красная, д. 36
в 2022 – 2023 учебном году.**

Реализация Плана мероприятий («Дорожной карты») позволит обеспечить:

- устранение Предписания надзорных органов (прокуратура, Роспотребнадзор);
- создание условий комфортного образовательно – воспитательного процесса (отопление, освещение, эстетическое оформление помещений, расширение пространства, доступность);
- совершенствование коррекционно – развивающей и здоровьесберегающей среды (мебель, сенсорные и дидактические панели);
- модернизация предметно - кабинетной системы (дидактическое оборудование по направлению деятельности учебного кабинета);
- автоматизация рабочих мест (программные средства);
- создание кабинета информатики в соответствии с СанПин, реализацией ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а так же совершенствование работы системы дополнительного образования (кружка дополнительного образования «Оживляй – ка» - вид деятельности - создание мультипликационных фильмов).

В 2022 - 2023 учебном году в ГКОУ КК школе – интернате ст -цы Платнировской будет обучаться в 13 классах – комплектах 159 обучающихся, в т.ч.:

- 1 класс - 14 обучающихся;
- с 2 по 4 класс – 38 человек;
- 5-9 классы – 107 учащихся.

В здании учебного корпуса (где будет проводиться капитальный ремонт) задействовано 7 учебных кабинетов. На период капитального ремонта, обучение детей будет проходить в других помещениях школы – интерната: учебные мастерские, медицинский блок, спальный корпус 1,2.

№ п/п	Мероприятия	Срок	Исполнитель	Примечание
Мероприятия для обеспечения непрерывности процесса образования в период проведения капитального ремонта				
1.	Утверждение Плана работы и издать приказ.	февраль 2023 г.	директор	
2.	Инвентаризация оборудования и комплектующих для оснащения оборудованием.	февраль 2023 г.	гл. бухгалтер, зам. директора по АХР	
3.	Создание комиссию по организации учебного процесса во время капремонта.	март 2023 г.	директор	
4.	Определение формы обучения по классам (очное).	апрель 2023 г.	администрация	
5.	Составление плана размещения классов с указанием количества обучающихся	апрель 2023 г. Приложение 1	зам. директора по УР	
6.	Согласование с Роспотребнадзором и Госпотребнадзором объектов для организации образовательного процесса	март 2023 г.	директор	
7.	Корректировка учебных планов	По мере необходимости (март 2023 г.)	зам. директора по УР	
8.	Ограждение территории учебного корпуса (вешки – ограничители)	период проведения работ	зам. директора по АХР	
9.	Размещение строительных материалов (въезд с улицы Луначарского)	период проведения работ	зам. директора по АХР	
10.	Информирование родителей и общественности о ходе подготовки и способах организации процесса обучения в период ремонта	по мере поступления информации	директор	
11.	Разработка плана мероприятий и документацию по обеспечению правил ТБ при проведении капитального ремонта.	по мере поступления информации	зам. директора по АХР	
12.	Составление схемы организации горячего питания школьников в случае необходимости	период проведения работ	зам. директора по УР	
13.	Составление схемы организации подвоза обучающихся к месту проведения занятий	период проведения работ	зам. директора по ВР	

Подготовка школы к проведению капитального ремонта				
1.	Составление и утверждения плана по подготовке школы к капитальному ремонту	январь-февраль 2023 г.	администрация	
2.	Создание комиссии по подготовке школы капитальному ремонту	январь-февраль 2023 г.	директор	
3.	Организация и демонтаж оборудования видеонаблюдения, интернет связи, пожарной сигнализации	(мероприятия входят в смету)	зам. директора по АХР совместно с подрядчиком	
4.	Фиксирование последних данные счетчика по газоснабжению	Перед проведением ремонта		
Организация конкурсной процедуры капитального ремонта и оснащения школы				
1.	Публикация плана закупок и плана графика на проведение открытого конкурса на капитальный ремонт и оснащения оборудованием здания для современного использования.	В зависимости от издания приказа МОН и МП	контрактный управляющий	
2.	Публикация извещения на капитальный ремонт и оборудование здания для современного использования	В зависимости от издания приказа МОН и МП	контрактный управляющий	
3.	Процедура проведения открытого конкурса на проведение капитального ремонта и оснащение оборудования в соответствии с ФЗ-44.	февраль – март 2023 г.	контрактный управляющий	
4.	Заключение контракта на капитальный ремонт и оснащение здания для современного использования.	март - апрель 2023 г.	контрактный управляющий	
5.	Подписать акт приемки-сдачи работ по капитальному ремонту.	август 2023	директор	
6.	Произвести оплату работ по капитальному ремонту и оборудованию согласно по контракту.	октябрь 2023	бухгалтерия	
Организация и проведение капитального ремонта и оснащения школы				
1.	Составление и утверждение плана-график проведения строительно-монтажных работ	март – апрель 2023	директор совместно с подрядчиком	
2.	Составление транспортной логистики по доставке строительных материалов и	март – апрель 2023	зам. директора по АХР	

	оборудования для оснащения			
3.	Организация работы технадзора за ходом работ по капитальному ремонту и оснащению по утв. графику	апрель – август 2023 г.	ГКОУ КК школа – интернат ст – цы Платнировской	
4.	Выполнение работ по капитальному ремонту и приспособлению здания для современного использования.	май – август 2023 г.	подрядчик	
5.	Поставка оборудования для оснащения здания	июль - август 2023 год	контрактный управляющий, зам. директора по АХР	
6.	Установка нового оборудования после капитального ремонта школы и приобретения основных средств.	Август 2023 г.	подрядчик, зам. директора по АХР	
Обеспечение антитеррористической, противопожарной безопасности защищенности объекта				
1.	Составление и утверждение плана по антитеррористической защищенности объектов (далее – АТЗО) на период проведения капитального ремонта	январь-февраль 2023	зам. директора по АХР	
Организация переезда школы после капитального ремонта				
1.	Организация субботника по переносу оборудования и мебели школы в объекты и места временного размещения.	апрель 2023 г.	администрация	

Директор

Г.Н. Скубий

Приложение 1

к плану мероприятий (Дорожная карта) по подготовке и проведению
капитального ремонта учебного корпуса
ГКОУ КК школы – интерната ст- цы Платнировской

План размещения классов с указанием количества детей

№ п/п	Класс	Место расположения	Количество обучающихся/ надомная форма обучения	Ответственный
1.	1	кабинет 9	14	Кононенко Е.П.
2.	2	кабинет 8	12	Ермолова С.В.
3.	3	кабинет 14	13/1	Кудлай С.В.
4.	4	кабинет 15	13	Чуприна Д.В.
5.	5а	кабинет ритмики	12	Краснова А.В.
6.	5б	кабинет ПТО МОП	9/1	Омутова А.И.
7.	6а	кабинет логопедии	11	Цыгичко Д.И.
8.	6б	кабинет педагога психолога	13/1	Бойко Е.В.
9.	7а	кабинет 13	10	Каун Е.Н.
10.	7б		10/3	Хорунжая И.Д.
11.	8а	кабинет 10	15/1	Гарькуша Т.А.
12.	8б	актовый зал	13/1	Молчанова Е.А.
13.	9	игровая (спальный корпус 1)	14/3	Кузеванова И.В.